

Zaaknr. 10141
Kenmerk 989809

MEDEDELING VOOR HET ALGEMEEN BESTUUR.

Onderwerp: Voortgang project “Realiseren maatregelen tegen wateroverlast Vosdonk”
Portefeuillehouder: A.E.J. Govers-Gabriels
Programmadirecteur: Len Nooteboom

Aanleiding voor deze mededeling

We informeren het bestuur over de voortgang en de laatste ontwikkelingen van het project ‘Maatregelen tegen wateroverlast Vosdonk in Etten-Leur’.

In december 2022 heeft het algemeen bestuur het projectplan en het uitvoeringskrediet vastgesteld. Daarna is er beroep ingesteld tegen dit besluit. Door deze rechtszaak konden we nog niet starten met de uitvoering. We moesten wachten op de uitspraak van de rechter.

Half juli 2025 heeft de rechter uitspraak gedaan. Het beroep is afgewezen. Dat is goed nieuws. We kunnen nu starten met de maatregelen uit het projectplan.

Samen met de gemeente Etten-Leur zijn we begonnen met de voorbereidingen. We hebben het maatregelenpakket bijgewerkt en de aanbesteding gestart.

Door de vertraging is het beschikbare uitvoeringskrediet niet meer voldoende. Daardoor kunnen we de afgesproken financiële bijdrage aan de gemeente niet volledig betalen. In de vergadering van het algemeen bestuur in juli 2026 vragen we daarom om extra krediet beschikbaar te stellen.

Terugblik en stand van zaken

Dit project loopt al lange tijd. Het algemeen bestuur heeft er meerdere keren over gesproken en besluiten genomen.

Hieronder staat een kort overzicht van de belangrijkste momenten in de tijd. Daarbij noemen we ook wanneer er contact was met het bestuur en welke besluiten er zijn genomen.

Periode / datum	Gebeurtenis / mijlpaal
2008 en 2009	Hevige regenbuien in de regio Etten-Leur zorgen voor ernstige wateroverlast en schade op bedrijventerrein Vosdonk.
2010	De gemeente Etten-Leur en waterschap Brabantse Delta besluiten samen maatregelen te nemen. Het doel is om de kans op wateroverlast en de schade in de toekomst sterk te verkleinen.
2011 - 2013	We voeren onderzoeken uit naar het watersysteem en bepalen welke maatregelen nodig zijn.
2013	De gemeente en het waterschap maken afspraken en leggen deze vast in een samenwerkingsovereenkomst.
2013, 11 december	Het algemeen bestuur stelt een uitvoeringskrediet van 2,5 miljoen euro (inclusief btw) beschikbaar voor het maatregelenpakket.
2016	Er komt een aanvulling op de samenwerkingsovereenkomst. Hierin staat duidelijk wie wat doet. De gemeente leidt de voorbereiding en uitvoering. Het waterschap betaalt mee en geeft hydrologisch advies.



Periode / datum	Gebeurtenis / mijlpaal
2017 - 2021	Via managementletters informeren we het algemeen bestuur over vertraging en een moeizame voortgang van het project.
2021, 14 juli	Het algemeen bestuur ontvangt een projectbeoordeling (REBEL-rapport). Hieruit blijkt dat het project risico's heeft, door de lange looptijd, afhankelijkheid van andere partijen en het risico op wateroverlast.
2022 - 2023	Het waterschap neemt het voortouw om het project en de maatregelen echt uit te voeren, zowel ambtelijk als bestuurlijk.
2022, 15 september	Het algemeen bestuur ontvangt een update over de stand van zaken. We nemen extra stappen om het project weer op gang te brengen, zoals het verbeteren van de maatregelen en het oplossen van knelpunten. Het doel is te komen tot een Projectplan Waterwet.
2023, 29 november	De Commissie Waterkwaliteit bespreekt het projectplan en het voorstel voor extra uitvoeringskrediet.
2023, 20 december	Het algemeen bestuur stelt het Projectplan Waterwet vast. Hierin staan de maatregelen die we gaan uitvoeren.
2023, 20 december	Het algemeen bestuur stelt 1,5 miljoen euro extra beschikbaar. Het totale uitvoeringskrediet komt daarmee op 4 miljoen euro (inclusief btw).
2024, 06 februari	Tegen het projectplan wordt een zienswijze ingediend. Daarna start een beroepszaak bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.
2024, 18 december	Mededeling algemeen bestuur (AB, Djuma 830304) Het algemeen bestuur ontvangt een hydrologische analyse van het stroomgebied van de Laaksche Vaart en Lokkervvaart.
2024 - 2025	De rechtbank behandelt de beroepszaak in meerdere zittingen.
2024 - 2025	In deze periode werken we de maatregelen verder uit. We passen het ontwerp aan, onder andere om bomen te sparen. Samen met de gemeente maken we een definitief ontwerp en bereiden we de aanbesteding voor.
2024 - 2025	In de rapportages aan het algemeen bestuur melden we vertraging door de rechtszaak. Ook geven we aan dat het uitvoeringskrediet waarschijnlijk niet voldoende is.
2025, 15 juli	De rechter doet uitspraak. De eiser krijgt ongelijk en het beroep wordt afgewezen. Het project kan doorgaan.
2025, augustus - december	We werken de maatregelen, het ontwerp, de onderzoeken en het bestek bij en bereiden de aanbesteding verder voor.
2025, november	Er komt een nieuwe projectbegroting. Hierin houden we nog rekening met onzekerheid over de aanbesteding en de marktprijzen. Deze begroting wordt gebruikt als prognose in de jaarrekening 2025 en BURAP 2026.
2025, 08 december	De aanbesteding start. De inschrijving sluit in april 2026. Na de bezwaartermijn kan de opdracht in mei 2026 worden gegund.

Besluitvorming door het AB

Zoals in de inleiding staat, wil het dagelijks bestuur u informeren over de voortgang van het project Vosdonk. Ook bereiden we u voor op een nieuw besluit. In de vergadering van het algemeen bestuur in juli 2026 vragen we om extra uitvoeringskrediet. Dit is nodig om te voldoen aan de afspraken met de gemeente Etten-Leur. In de samenwerkingsovereenkomst staat dat het waterschap financieel bijdraagt aan de maatregelen tegen wateroverlast. Om het juiste bedrag te kunnen aanvragen, bepalen we de hoogte van het extra krediet pas na de aanbesteding. Dan weten we wat de uitvoering daadwerkelijk kost en wat de winnende inschrijving is.

Datum: 11 februari 2026
Naam schrijver: O.H. Koek